

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	1 этап реализации проекта строительства. Корпус 1 - земляные работы, забивка свай, монтаж блоков фундамента 1 корпуса - готовность объекта 20%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 4 квартал 2018г.
	17.1.3	1 этап реализации проекта строительства. Корпус 1 монтаж блоков фундамента, возведение коробки здания 1 корпуса с 1-го по 6-й этаж - готовность объекта 40%
	17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 1 квартал 2020г.
	17.1.5	1 этап реализации проекта строительства. Корпус 1 возведение коробки здания 1 корпуса с 7-го по 9-й этаж, отделочные работы, внутренние инженерные сети -двух подъездов 1 корпуса наружные инженерные сети - готовность объекта 60%
	17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 3 квартал 2020г.
	17.1.7	1 этап реализации проекта строительства. Корпус 1 отделочные работы, внутренние инженерные сети -трех подъездов 1 корпуса наружные инженерные сети благоустройство территории - готовность объекта 80%
	17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 2 квартал 2021г.
	17.1.9	1 этап реализации проекта строительства. Корпус 1 Наружные инженерные сети, благоустройство территории, ввод объекта в эксплуатацию - готовность объекта 100%
	17.1.10	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 2 квартал 2022г.
	17.2.1	2 этап реализации проекта строительства. Корпус 2-3 - земляные работы 2-3 корпус, забивка свай, монтаж

		блоков фундамента 2 корпуса, устройство коробки здания корпуса 2 - готовность объекта 20%
	17.2.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 3 квартал 2019г
	17.2.3	2 этап реализации проекта строительства. Корпус 2-3 Устройство фундамента корпуса 2-3, устройство коробки здания корпуса 2 - готовность объекта 40%
	17.2.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 2 квартал 2020г
	17.2.5	2 этап реализации проекта строительства. Корпус 2-3 Устройство коробки корпуса здания 2-3, внутренние инженерные сети, отделочные работы корпусов 2-3 - готовность объекта 60%
	17.2.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 4 квартал 2020г
	17.2.7	2 этап реализации проекта строительства. Корпус 2-3 Устройство коробки корпуса здания 3, внутренние инженерные сети, отделочные работы корпусов 2-3, наружные инженерные сети, благоустройство - готовность объекта 80%
	17.2.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 2 квартал 2021г
	17.2.9	2 этап реализации проекта строительства. Корпус 2-3 внутренние инженерные сети, отделочные работы корпусов 2-3, наружные инженерные сети, благоустройство, ввод объекта в эксплуатацию - готовность объекта 100%
	17.2.10	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 2 квартал 2022г